

工事週報		広島二葉の里地区東工区外整備工事他1件																												工事所長	作成												
実施工程表		請負者名 株式会社 福田組 広島営業所																												鈴木	丹野												
施工報告		作成日 2013/8/8																												9月													
工事場所	区分	8月														9月																											
	月/日	8/9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
日連りス		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
山陽建設	仮設工事	車止めの仕様決定 インターロッキング施工協議完了		1街区北側施工開始																																							
	その他	片付け																																									
	若草線	ガードレール撤去 構造物撤去 下層路盤まで																																									
	5号線	箱型側溝、既設構造物		路面排水計画高の決定		6号線北側施工開始																																					
	6号線	ローソン前の交差点協議決定		交差点部施工開始																																							
福田道路	舗装工	車道舗装		若草線車道路盤																																							
	歩道舗装	NIT・中電連系管施工完了		6号線南側 施工開始																																							
電線共同溝	駅前	駅前配管																																									
	2号線	過試験																																									
高速公社	側道工事																																										
	増岡組	2街区北側 1号公園		5号線 東工区施工時期及び車道舗装範囲		5号線 車道舗装施工開始																																					
他企業	駅前電線共同溝(北側)	道路横断		高速公社路面排水工施工範囲決定		5号線 路面排水工施工開始																																					
	河井建設工業	下水道工事																																									
NTT	電力	連系管配管																																									
	水道	駅前配管																																									
行事																																											
	全休日																																										

